

# BIRGER LUND A-S

Rådgivende ingeniører

Damhus Boulevard 5 · 2610 Rødovre · Tlf. 36 70 28 29 · Fax 36 41 33 62 · E-mail: birger.lund@mail.dk

**Vedr.: Gl. Ladegaard, Byggemøde nr. 01**  
**Sag 899, (Entreprise 1). Vinduesudskiftning.**  
Sted: Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen.  
Dato: Onsdag den 08. juni 2005 kl. 8.30 Uge 23

Deltagere: Hans-Otto Loldrup (HOL) E/F Gl. Ladegaard  
Anders Rasmussen (AR) Varmemester  
Thomas Willumsen (TW) PNP- BYG  
(ref.) Erik Andersen (EA) Birger Lund A/S

Bemanding: uge 22, 2 tømrer, uge 23, 0 tømrer.

Vejrligsdage: 2 dage uge 22 .

---

## 1.1 Tidsplan

- 1.1.1 Arbejdet er opstartet jf. tidsplan mandag 30 maj. 05. dog forsinket en dag pga. levering. Tidsplan er gældende.  
Arbejdet standset den 1. juni 05 pga. tømrer opsagde deres job hos PNP-BYG.
- 1.1.2 Vinduesudskiftning opstarter med nyt tømrersjak mandag 13. juni 05.  
Tidsplan er herefter 2 uge bagud.  
TW oplyser at forsinkelse forventes indhentet når man når til Åboulevarden.
- 1.1.3 TW reviderer overordnet tidsplan.

## 1.2 Arbejdets stade.

- 1.2.2 Vinduer i lejlighed Herman Triers Plads 1. th. er skiftet.

## 1.3 Byggeplads.

- 1.3.1 Byggeplade er etableret, mandskabsskur kunne ikke komme ind i gården og derfor opsat på p- areal Herman Triers Plads.
- 1.3.2 PNP skal monterer postkasse for nøgler på væg ved gårdtoiletter.
- 1.3.1 Jf. opstartmøde, PNP fremsender beregning på forankring af platform til EA.

## 1.4 Projekt

- 1.4.1 Vinduesmontering er besigtiget jf. tilsynsnotat nr. 01.  
Fastgørelse af overkarm i karnapper. Pga. overliggende 2 stk. stålprofiler kan vindues del med fast glas ikke i alle tilfælde fastgøres med karmskruer i overliggende murværk.  
Det er derfor aftalt at undersøge muligheden for at skyde overkarmen fast.  
TW tilkalder Hilti for besigtigelse af forholdende og arbejdsmetode. Det er efterfølgende oplyst at der kan anvendes skrue som kan anvendes i jern fra Universal fastgørelse.

## 1.5 Leverancer.

- 1.5.1 Vinduer til opgang Herman Triers Plads er leveret og i til nr. 16 afventer hos leverandør.

## 1.6 Beboer.

- 1.6.1 Der er kun uddelt varslinger den 20.05.05 til, Herman Triers Plads 6, Julius Thomsens gade 16 og 18.
- 1.6.2 TW udsender information til de varslede boliger om ændringer.
- 1.6.3 HOL bestyrelsen ikke har udsendt tidsplan beboer.
- 1.6.4 EA udleverede udkast til information til erhverv til HOL..
- 1.6.5 Fremtidige varslinger til lejemål udføres ugevis og i en opgang ad gangen af PNP.

## **1.7 Bygherre.**

- 1.7.1 Bygherre og rådgiver udarbejder generelle informations skrivelse til lejemål. HOL og EA.

## **1.8 Eventuelt**

- 1.8.1 Tilsynsnotat nr. 01 er udsendt.
- 1.8.2 Efter mødet er det aftalt at facade nr. 6 th. besigtiges fra lift den 09.06.05. kl. 13:00. af TW, EA. og Preben Krath.

---

Næste møde onsdag den 15. juni 2005 kl. 8.30. Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen. 1635 København V.

Indkaldes: PNP BYG A/S

Sendt til: E/F Gl. Ladegaard, E- mail. 'ladegaard@groupcare.dk'  
PNP BYG A/S. E- mail. Thomas Willumsen [tw@pnp-byg.dk]

Rødovre den. 08 juni 2005 / EA