

**Vedr.: Gl. Ladegaard,
Sag 899.**

Byggemøde nr. 22

**Entreprise 1. Vinduesudskiftning.
Entreprise 2. Alu-butiksfacader
Entreprise 3. 3A. Isoleringsarbejder**

Sted: Varmemesterkontoret, Åboulevard 7, kælderen.

Dato: Onsdag den 09.11.05 - 2005 kl. 9.00

Uge 45

Deltagere:	Ole Bay-Smidt	(OBS)	E/F Gl. Ladegaard
	Anders Rasmussen	(AR)	Varmemester
(afbud)	Thomas Willumsen	(TW)	PNP-BYG A/S
	Poul Thorndal	(PT)	JK- Porte
Ref	Erik Andersen	(EA)	Birger Lund A/S

Bemærkninger til byggemødereferat nr. 21: ingen

Bemanding: uge 44, PNP. 2 tømrer, 1 murer, 1 fugemand delvis, 2 blikkenslagere delvis.
JK- Porte 2 mand.

Vejrligsdage: uge 44, ?

22.1 Tidsplan

Vinduer:

- 22.1.1 Revideret tidsplan af 20.09.05. med sluttidspunkt uge 46 følges.
Ca. 3 dages forsinkelse pga. vejrlig. TW har oplyst at der i uge 46 indsættes 2-3 ekstra mand så vinduesmontage i lejligheder kan afsluttes i uge 46.
Indvendig mangelafhjælpning i boliger udføres uge 46.
Butiksvinduer monteres i uge 47 og kældervinduer i uge 48.

Alu-butiksfacader:

- 22.1.2. Alu-butiksfacader er færdig excl. nedløbsrør.
- 22.1.3 Aflevering af alu-butiksfacader er aftalt til onsdag den 16.11.05 kl. 10.00

22.2 Arbejdets stade.

Vinduer:

- 22.2.1 Vinduesudskiftning i Kleinsgade 2. er udført (set udefra) mod HTP, er færdig d.d.
- 22.2.2 Vinduesudskiftning Åboulevard 7 (karnap i Kleinsgade) er under udførelse.

Alu-butiksfacader:

- 22.2.3 Nedløbsrør udføres af Blucher 50 mm rustfri som overfladebehandles som vinduer.

22.3 Byggeplads.

Vinduer:

- 22.3.1 Facadespot over butiksfacade Brdr. Høyer A/S er blevet beskadiget i forbindelse med stilladsarbejde. PNP retablerer belysning i uge 44.
- 22.3.2 NG. SV. E. Larsen retablering af skade på karnappuds udføres senest ultimo november.
- 22.3.3 I forbindelse med vinduesudskiftningen i butikker skal TW huske varsling ca. en uge før vinduesudskiftningen.

- 22.3.4 Mangellister samt beslagslister i nr. 9, 7 og 2 udleveres uge 45.
- 22.3.5 Mobillift har trykket fortovsfliser i JPG, PNP retter fliser uden udgift for bygherre.
- 22.3.6 Øverste tagrende HTP Kleinsgade 2 tv. Set udefra er fyldt med møg. AR aftaler med PNP om at låne lift for rensning af tagrenden.
- 22.3.7 TW lyskupler til butiksfacade, leveres uge 45. Montering aftales med AR.
- 22.3.8 Rude i kleinsgade 2, 3. th. er revnet PNP skifter ruden.
Alu- butiksfacade:
- 22.3.9 PT har uddelt mangelliste i butikker d.d.

22.4 Projekt

Vinduer:

- 22.4.1 2 stk. sidevinduer 5 sal. på hjørnet Åboulevarden og Kleinsgade er leveret for smalt. Vinduer monteres indtil nye i de rigtige måler er leveret.
T W undersøger leveringstid.
- 21.4.2 TW og AR gennemgår kælder for registrering af adgangsforhold.

Alu- facader:

Ingen bem.

22.5 Leverancer. Ingen bem.

22.6 Beboer.

- 22.6.1 JTG nr. 22. 3. tv. det regner ind af vinduer. TW besigtiger forholdene.

22.7 Bygherre.

Ingen bemærkninger.

22.8 Bestyrelse:

- 22.8.1 Udleveret til OBS kopi af Glasindustriens Garantisikring januar 2003.

22.9 Økonomi.

Vinduer:

- 21.9.1 TW udleverer ved næste møde opgørelse af murerarbejde.

22.10 Kvalitetssikring.

- 22.10.1 NG fremsender KS- materiale. **Gentagelse. Aftalt den 15.11.05**
- 22.10.2 JK –Porte, glasafdækningslister på vinduer i Dansemessen er for korte, skal skiftes. Alle profiler og plader skal rengøres.

22.11 Eventuelt. Ingen bemærkninger

Næste møde **onsdag den 16. november 2005 kl. 8.30**. Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen. 1635 København V.

Indkaldes: PNP BYG A/S
JK-Porte & Facader

Sendt til: E/F Gl. Ladegaard, E- mail. 'ladegaard@groupcare.dk'

Vicevært - Anders Rasmussen [vicevaert@gammel-ladegaard.dk]

PNP BYG A/S. E- mail. Thomas Willumsen [tw@pnp-byg.dk]

Svend Erik Larsen & Søn Isolering E-mail. ngc@mthojgaard.dk

JK-Porte & Facader E-mail. pt@jk-porte.dk

Rødovre den. 11. november 2005 / EA