

BIRGER LUND A/S

Rådgivende ingeniører

Damhus Boulevard 5 · 2610 Rødovre · Tlf. 36 70 28 29 · Fax 36 41 33 62 · E-mail: birger.lund@mail.dk

Vedr.: Gl. Ladegaard, Byggemøde nr. 18
Sag 899,
Entreprise 1. Vinduesudskiftning.
Entreprise 2. Alu- butiksfacader
Entreprise 3, 3A. Isoleringsarbejder

Sted: Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen.
Dato: Onsdag den 12.10.05 - 2005 kl. 8.30 Uge 41

Deltagere:	Hans-Otto Loldrup (HOL)	E/F Gl. Ladegaard
	Anders Rasmussen (AR)	Varmemester
	Thomas Willumsen (TW)	PNP-BYG A/S
(Afbud)	Poul Thorndal (PT)	JK- Porte
	Preben Krath (PK)	Birger Lund A/S
Ref	Erik Andersen (EA)	Birger Lund A/S

Bemærkninger til byggemødereferat nr. 17: mødedato rettes til 05.10.05.

Bemanding: uge 39, PNP. 2 tømrer. 1 murer, 1 fugemand delvis 2. blikkenslagere delvis.
JK- Porte, 4-5 mand.

Vejrligsdage: uge 40, 0 dage,

18.1 Tidsplan

Vinduer:

18.1.1 Revideret tidsplan af 20.09.05. med sluttidspunkt uge 46 følges.

Alu- butiksfacader:

18.1.2. De sidste udvendige lister monteres uge 42.

18.2 Arbejdets stade.

Vinduer:

18.2.1 Stillads på hjørnet JTG nr. 22 er nedtaget 10.10.05.

18.2.2 Vinduesudskiftning opstartet d.d. Kleinsgade 2 th. (set udefra)

18.2.3 Murerarbejde pågår i Åboulevard nr. 7 th. (set udefra)..

18.2.4 Arbejdsplatform ved nr. 9 tv. (set udefra) fugearbejde er færdig.

Alu-butiksfacader:

18.2.5 Indvendige arbejder hos tatovør og vinbutik er under færdiggørelse.

18.2.8 Montering af sålbænke færdiggøres i indeværende uge.

18.2.9 Udvendige glaslister udføres i uge 41-42.

18.3 Byggeplads.

Vinduer:

18.3.1 Facadespot over butiksfacade er blevet beskadiget i forbindelse med stilladsarbejde. PNP retablerer belysning.

18.3.2 Byggeaffald på kobbertag skal fjernes. Løbende fjernes byggeaffald foran indgangsdøre.

18.3.3 TW efterstopning og fugning af vinduer i stueetage HTP og JTG . **Dette udføres mandag d.10.10.05.**

18.3.4 TW skal opsætte bedre afmærkning til cyklister som henledes til cykelsti på kørebanen. Evt. byggepladshegn med refleks og pile.

- 18.3.5 TW kontakter SV. E. Larsen som skal udbedre skade på karnappuds.
- 18.3.6 Nr. 16 indiv. hjørne-fuger udføres torsdag d. 13.10.05.
Mangellister er udleveret i nr. 16, 22, 13 og 11. TW oplyser hvor når mangler udbedres.
Alu- butiksfacade:
- 18.3.7 Eksisterende restaurantskilt opsættes i de eksisterende huller over opgangsdør.
Isolering:
- 18.3.8 Sv. E. Larsen Isolering (NG) har oplyst at maler har aftale med beboer i uge 42 om reparationer af huller i lofter på 5. sal
- 18.3.9 Vinduespudser kommer i nr. 11 d. 14.10.05

18.4 Projekt

Vinduer:

- 18.4.1 Bestillingsseddel for ekstrabeslag er udleveret til HTP nr. 6. To beboer har bestilt ekstrabeslag. TW uddeler til de øvrige lejligheder som er færdige.
- 18.4.2 Fugning af vinduer mangler i nr. 18 th. (set udefra th.)
Alu- facader:
- 18.4.3 Massageklinikken, udstillingsvindue th. for indgang er meget lille og faktisk uanvendeligt. PT undersøger pris for montering af matteret glas.

18.5 Leverancer.

- 18.5.1 TW monteringsstidspunkt for vinduesrammer i nr. 16. er uge 43.

18.6 Beboer.

JTG nr. 22. (th. tv ?) det regner ind af vinduer. TW besigtiger forholdene.

18.7 Bygherre.

Ingen bemærkninger.

18.8 Bestyrelse:

Ingen bemærkninger.

18.9 Økonomi.

Vinduer:

- 18.9.1 TW fremsender opgørelse på murerarbejde.

18.10 Kvalitetssikring.

- 18.10.1 NG fremsender KS- materiale.

18.11 Eventuelt. Ingen bemærkninger

Næste møde **onsdag den 19. oktober 2005 kl. 8.30**. Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen. 1635 København V.

Indkaldes: PNP BYG A/S
JK-Porte & Facader

Sendt til: E/F Gl. Ladegaard, E- mail. 'ladegaard@groupcare.dk'
Vicevært - Anders Rasmussen [vicevaert@gammel-ladegaard.dk]
PNP BYG A/S. E- mail. Thomas Willumsen [tw@pnp-byg.dk]
Svend Erik Larsen & Søn Isolering E-mail. ngc@mthojgaard.dk
JK-Porte & Facader E-mail. pt@jk-porte.dk

Rødovre den. 14. oktober 2005 / EA