

BIRGER LUND A/S

Rådgivende ingeniører

Damhus Boulevard 5 · 2610 Rødovre · Tlf. 36 70 28 29 · Fax 36 41 33 62 · E-mail: birger.lund@mail.dk

Vedr.: Gl. Ladegaard, Byggemøde nr. 17
Sag 899,
Entreprise 1. Vinduesudskiftning.
Entreprise 2. Alu- butiksfacader
Entreprise 3, 3A. Isoleringsarbejder

Sted: Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen.
Dato: Onsdag den 10.05.05 - 2005 kl. 8.30 Uge 40

Deltagere:	Ole Bay-Smith	(OBS)	E/F Gl. Ladegaard
	Anders Rasmussen	(AR)	Varmemester
	Thomas Willumsen	(TW)	PNP-BYG A/S
(Delvis)	Poul Thorndal	(PT)	JK- Porte
Ref	Preben Krath	(PK)	Birger Lund A/S

Bemærkninger til byggemødereferat nr. 16: Ingen bemærkninger

Bemanding: uge 39, PNP. 2 tømrer. 1 murer, 1 fugemand delvis, 2. blikkenslagere delvis.
JK- Porte, 4-5 mand.

Vejrligsdage: uge 39, 0 dage,

17.1 Tidsplan

Vinduer:

17.1.1 Revideret tidsplan af 20.09.05. med sluttidspunkt uge 46 følges.

Alu- butiksfacader:

17.1.2. Sluttidspunkt uge 41.

17.1.3 Det kan være nødvendigt at foretage en ombytning af opgange i Kleinsgade på grund af stilladsproblemer på hjørnet ved bageren og hjørnet Kleinsgade/HTP.

17.2 Arbejdets stade.

Vinduer:

17.2.1 Stillads på hjørnet JTG nr. 22 nedtages d.d.

17.2.2 Vinduesudskiftning pågår i Åboulevard nr. 7 th. (set udefra)..

17.2.3 Arbejdsplatform ved nr. 9 tv. (set udefra) fuge arbejde pågår.

17.2.4 Søndag flyttes platform til Kleinsgade 2 – flytning af anden platform sker midt i næste uge til Herman Triers Plads

Alu-butiksfacader:

17.2.5 Indvendige arbejder er færdige i restaurant og kordegn.

17.2.6 Sidste vinduer monteres i dag og i morgen.

17.2.7 Resterende indvendige arbejder udføres i næste uge.

17.2.8 Montering af sålbænke følger torsdag og fredag.

17.2.9 Udvendige glaslister udføres i næste uge.

17.3 Byggeplads.

Vinduer:

- 17.3.1 Byggeaffald på kobbertag skal fjernes. Løbende fjernes byggeaffald foran indgangsdøre.
- 17.3.2 TW efterstopning og fugning af vinduer i stueetage HTP og JTG . **Dette udføres mandag d.10.10.05.**
- 17.3.3 TW har haft møde med Vej og Park samt Politi vedr. byggeplads-/trafikforhold mv. PNP beder vej og park om kontrol af de afspærringer, m.m som PNP har udført efter vej og parks retningslinier.
- 17.3.4 Puds på underside af karnap ved Åboulevard 9 er beskadiget i forbindelse med opsætning af platform. TW kontakter Sv. E. Larsen som skal udbedre skade. Udgifter i forbindelse med dette er bygherre uvedkommende.
- 17.3.5 Vinduer i nr. 11 og nr. 9 delvis, fuges fra lift
- 17.3.6 Nr. 16 indv. hjørne-fuger udføres torsdag d. 13.10.05.
Mangellister er udleveret i nr. 16, 22, 13 og 11
Brugervejledning er udleveret i nr. 22, 13, 11 og 9
- Alu- butiksfacade:*
- 17.3.7 Nøgle til vinbutik udleveres til bestyrelsen.
- Isolering:*
- 17.3.8 Sv. E. Larsen Isolering (NG) har oplyst at maler først nu er i gang med reparation af de huller som blev boret i lofter på 5 sal. **Dette arbejde skal være færdig senest 7. oktober. Byggeledelsen kontakter Sv. E. Larsen**
- 17.3.9 Vinduespudser kommer i nr. 13 d. 07.10.05 og i nr. 11 d. 14.10.05
- 17.4 Projekt**
- Vinduer:*
- 17.4.1 Bestillingsseddel for ekstrabeslag er udleveret til PNP
- Alu- facader:*
- Inddækningsdetalje sålbænk, bundliste, vindue er godkendt.
- 17.5 Leverancer.**
- 17.5.1 TW monteringsstidspunkt for vinduesrammer i nr. 16. er uge 43.
- 17.6 Beboer.**
- Ingen bemærkninger
- 17.7 Bygherre.**
- Økonomisk overslag er sendt til administrationen til brug for orientering af lejer.
- 17.8 Bestyrelse:**
- 17.8.1 Reparation af karnaptage nr. 16 th.(Michelsen) samt 18 5. tv. (Oxhøj) igangsættes. De benævnte adresser er postadresser.
- 17.9 Økonomi.**
- Vinduer:*
- 17.9.1 Kabel på facade ved bager nedtages. Kan afmonteres i dåse over indgangsdør.
- 17.10 Kvalitetssikring.**
- 17.10.1 Ingen bemærkninger

17.11 Eventuelt. Ingen bemærkninger

Næste møde **onsdag den 12. oktober 2005 kl. 8.30.** Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen. 1635 København V.

Indkaldes: PNP BYG A/S
JK-Porte & Facader

Sendt til: E/F Gl. Ladegaard, E- mail. 'ladegaard@groupcare.dk'
Vicevært - Anders Rasmussen [vicevaert@gammel-ladegaard.dk]
PNP BYG A/S. E- mail. Thomas Willumsen [tw@pnp-byg.dk]
Svend Erik Larsen & Søn Isolering E-mail. ngc@mthojgaard.dk
JK-Porte & Facader E-mail. pt@jk-porte.dk

Rødovre den. 05. oktober 2005 / Pkr